

Pöytyän kirkko, työvaihe ilmoitus

Suoritettuja töitä:

Tiilten purku pois katolta 50 %
Teline- ja sääsuojan asennustyöt
Julkisivun alareunan lautojen (3kpl) mallityö
Kattotiilten pesumallityö

Käynnissä olevat työt:

Kattotiilten ja muiden poistettavien kattorakenteiden purkutyöt
Vanhojen kattotiilten pesutyöt
Kattotuolien kiristystyöt

Tulevia töitä

Ikkunoiden irroitus työt
Raakapontin asennustyöt katolle
Tippapeltien ja vaakakourujen kannattimien asennustyöt

Aikataulu ja muut asiat

Työ etenee sovitusti

Tampereella 19.3.2024

Rappaustekniikka Laurell Oy
Elmo Käppi